

「殯葬設施量能提升計畫」

112年度執行情形第1次控管會議紀錄

壹、開會時間：112年2月21日(星期二)上午10時正

地點：內政部簡報室

貳、主持人：呂司長清源

紀錄：王明坤

參、出席單位及人員：詳如簽到名單。

肆、主持人致詞：略。

伍、業務單位報告：略。

陸、執行機關報告及決議如下表：

一、離島建設基金部分：		
直轄市、 縣(市)別	計畫	2月21日會議決議
屏東縣	琉球鄉運送靈柩至臺灣本島火化經營管理計畫	本案符合進度。
	琉球鄉興建殯儀館計畫(第一期)	1. 本案符合進度。 2. 請屏東縣政府協助鄉公所辦理相關事宜，並依期限內完成各項作業程序。
澎湖縣	澎湖縣西嶼鄉第5公墓福聚園區第2納骨堂及禮廳興建計畫	1. 本案符合進度。 2. 請縣府督促公所於112年5月底前完工。
	澎湖縣政府辦理環保庫錢爐新設計畫暨委	本案依縣府所提工程進度，控管期程如下：

直轄市、 縣(市)別	計畫	2月21日會議決議
	託維護管理代操作工作計畫	1. 112年4月底前工程進度達60%，縣府應於112年5月15日前報部請款。 2. 112年8月7日工程完工，縣府應於112年8月底前報部請款及結案。
	澎湖縣政府辦理菊島福園停柩增建及環境改善計畫	1. 本案符合進度。 2. 本案工程進度已達70%，請縣府於112年3月15日前報部請款；112年5月10日工程完工，縣府應於112年5月底前報部請款及結案。
金門縣	烈嶼鄉殯葬設施服務空間新建工程	1. 本案符合進度。 2. 請縣府督促公所於112年3月底前報部請領尾款並結案。
連江縣	北竿鄉納骨堂興建工程計畫	本案業已同意延期至112年6月底前完工，請縣府督促鄉公所依修正期程儘速辦理。
二、花東建設基金部分：		
花蓮縣	吉安鄉慈雲山火化場火化爐具及空氣污染防制設備等整建更新工程計畫	1. 本案符合進度。 2. 請縣府督促公所於112年3月底前報部請領尾款及結案。
	吉安鄉東昌(LIDAW)部落聚會所興建計畫-花蓮縣吉安鄉東昌公墓遷葬計畫	1. 本案符合進度。 2. 請縣府督促公所於112年7月底前報部請領尾款及結案。
	瑞穗鄉公園化公墓納骨牆建設案	1. 本案符合進度。 2. 請縣府協助公所與承包商溝通協調儘速完工，並將相關協調結果報部。

直轄市、 縣(市)別	計畫	2月21日會議決議
花蓮縣		3. 請縣府督促公所於112年3月底前報部請領尾款及結案。
	萬榮鄉馬遠村公墓設施及環境改善工程第三期	本案請縣府督促公所，依下列控管期程辦理： 1. 112年6月底前工程進度達70%。 2. 112年8月底前工程完工，縣府應於112年9月底前報部請款及結案。
	卓溪鄉納骨牆設置計畫	1. 本案進度落後，請縣府督促公所於112年3月15日前，將後續工程進度期程報縣府審核後報部，俾利後續管控。 2. 有關納骨牆是否需要申請雜照1節，請縣府民政處與建設處協調並瞭解相關進度。
臺東縣	臺東市火化場火化爐具及空氣污染防制設施等整建工程計畫	本案請縣府督促公所於112年8月底前工程完工，9月底前報部結案。
	成功鎮火化爐具及空氣污染防制設施改善計畫	本案請縣府督促公所於112年7月底前工程完工，8月底前報部結案。
	成功鎮第九(小港)公墓公墓孝思堂整修建工程	本案進度落後，請縣府督促公所於112年3月底前，將後續工程進度期程報縣府審核後報部，俾利後續管控。
	東河鄉辦理環保多元葬設置計畫全期工作計畫	請縣府督促公所於6月15日前將結案資料報縣府審核，縣府於6月30日前報部結案。

直轄市、 縣(市)別	計畫	2月21日會議決議
臺東縣	達仁鄉台板公墓殯葬 設施改善計畫	請縣府督促公所於5月15日前將結案資 料報縣府審核，縣府於5月31日前報部結 案。
	長濱鄉第五公墓納骨 堂設施改善及周邊環 境營造工程	請縣府督促公所依契約期限辦理，於4月 15日前將結案資料報縣府審核，縣府並 於4月底前報部結案。
三、112年度核定計畫執行情形報告：		
新北市	新北市政府殯葬管理 處辦理火化場更換火 化爐具計畫	本案請市府民政局應於112年3月15日前 報部請撥第1期補助款，112年7月底前工 程完工並將結算證明等相關資料報部結 案及請款。
桃園市	桃園市政府殯葬管理 所辦理中壢殯葬園區	本案請市府民政局與市府新建工程處協 商，儘速完成工程發包作業。
臺中市	臺中市生命禮儀管理 處辦理大甲殯儀館增 設冷凍櫃計畫	本案請市府民政局應於112年3月15日前 報部請撥第1期補助款，112年9月底前工 程完工並將結算證明等相關資料報部結 案及請款。
臺南市	臺南市政府殯葬管理 所辦理臺南市南區第 一火化場改建計畫	本案係跨年度計畫，請於112年12月底前 工程進度達30%，避免產生經費保留轉正 問題。
新竹市	新竹市立殯葬管理所 辦理火化場新設火化 爐具、空氣污染設備及 冷凍櫃計畫	本案請市府應於112年3月15日前報部請 撥第1期補助款，112年9月底前工程完工 並將結算證明等相關資料報部結案及請 款。
嘉義市	嘉義市立殯葬管理所	本案請市府督促殯葬所儘速完成工程發

直轄市、 縣(市)別	計畫	2月21日會議決議
	辦理火化場更換火化爐具及空氣污染設備計畫	包作業。
苗栗縣	大湖鄉公所辦理火化場更換火化爐具1座計畫	本案請公所於112年4月底前完工，並於5月底前將結算證明等相關資料報部請款及結案。
	頭份市公所辦理殯儀館增設冷凍櫃計畫	本案請公所於112年5月底前完工，並於6月底前將結算證明等相關資料報部請款及結案。
	泰安鄉公所辦理清安村清安部落公墓興建工程	本案已請撥第1期款，後續工程進度請公所依契約期限執行。
	梅園村梅園部落公墓興建工程	
梅園村天狗部落公墓興建工程		
彰化縣	彰化市公所辦理殯儀館修繕解剖室計畫	本案請縣府督促公所應於112年3月15日前報部請撥第1期款，並於6月底前完工，7月底前將完工及結算證明等相關資料報請縣府審查，縣府於8月15日前報部請款及結案。
	鹿港鎮公所辦理新建禮廳及靈堂計畫	本案請縣府督促公所應於112年3月15日前報部請撥第1期款，並於6月底前工程完工，公所於7月底前將完工及結算證明等相關資料報請縣府審查，縣府於8月15日前報部請款及結案。

直轄市、 縣(市)別	計畫	2月21日會議決議
	北斗鎮公所辦理新建殯儀館計畫	本案請縣府督促公所應於112年3月15日前報部請撥第1期款，並依所提工程規劃執行。
	芳苑鄉公所辦理新建殯儀館計畫	本案請縣府督促公所應於112年3月15日前報部請撥第1期款，另本案係跨年度計畫，請於112年12月底前工程進度達30%，避免產生經費保留轉正問題。
南投縣	南投縣政府新建禮廳及靈堂計畫	本案請縣府應於112年3月15日前報部請撥第1期款，另本案係跨年度計畫，請於112年12月底前工程進度達30%，避免產生經費保留轉正問題。
	集集鎮公所辦理傳統公墓更新辦理環保葬園區計畫	本案請縣府督促公所依所提出施工期程於112年6月底前工程完工，並於7月底報部請款及結案。
屏東縣	泰武鄉公所辦理武潭部落公墓前置作業	本案請縣府督促公所應於112年3月15日前報部請撥補助款，於112年9月底前工程完工，並於10月15日前報部結案。
	枋寮鄉公所辦理火化場更換火化爐具6座、空氣污染設備3套、購置冷凍櫃及增設解剖室計畫	本案跨年度計畫，本部112年度補助第1期工程經費，請縣府督促公所應於112年3月15日前報部請撥第1期補助款。
宜蘭縣	宜蘭縣立殯葬管理所辦理殯儀館增設冷凍櫃計畫	本案請縣府應於112年3月15日前報部請撥第1期款，另依縣府提出施工期程，於112年9月底前工程完工，10月15日報部

直轄市、 縣(市)別	計畫	2月21日會議決議
		結案。
	大同鄉公所辦理寒溪村第1公墓興建納骨牆工程計畫	本案請縣府督促公所依所提出期程，於112年2月底前工程完工，4月底前報部請款及結案。
花蓮縣	花蓮市公所辦理殯儀館增設20屨冷凍櫃及修繕解剖室計畫	本案請縣府已報部請撥第1期補助款，應於112年7月底前工程完工，並於8月底前報部結案。
	富里鄉公所辦理轄內殯葬設施0918震災復建計畫	本案請縣府督促公所於112年3月底前完成工程招標作業，4月15日將後續期限報部(工程進度50%及完工)，本案應於9月底前完工，10月15日報部結案。
	玉里鎮公所辦理轄內殯葬設施0918震災復建計畫	本案請縣府督促公所於112年3月15日前完成工程招標作業，4月15日完成工程採購程序，5月15日將後續期限報部(工程進度50%及完工)，本案應於9月底前完工，10月15日報部結案。

柒、主席裁示事項：

- 一、有關本部 112 年度核定計畫、離島建設基金及花東地區發展基金核定之各項計畫工程，應依本次會議決議期限完成；已符合補助作業要點規定及工程進度已達撥款者，請儘速依程序檢附相關資料報部請款。
- 二、各直轄市、縣(市)提案原列替代計畫或暫不予補助者，如已達補正條件，可報部列入滾動檢討計畫。

三、另花蓮縣玉里鎮公所及富里鄉公所辦理震災復建計畫，請公所於清明節前，向鎮(鄉)民宣導施工期間受損或遷移原骨灰(骸)罐臨時安置相關事宜，俾利民眾祭拜，並適時向民眾說明，讓民眾瞭解相關復建辦理情形。

捌、散會：上午 11 時 10 分。